



Zelgli Erneuerung



Baubeginn / Bauablauf

Wie am Montag, 27. Juni 2022 mit den direkt Anstossenden vor Ort besprochen, wird mit den Bauarbeiten beim Zelgli am

Montag, 8. August 2022

begonnen. Ziel ist, die Hauptarbeiten (Werkleitungen, Strassenbau mit Tragschicht) bis im Dezember 2022 beenden zu können, um im Frühling / Sommer 2023 noch den Deckbelag einzubauen.

Vorgesehen ist, die Arbeiten in 2 Hauptetappen mit situationsbedingten Unterabschnitten von unten nach oben auszuführen. Das bedeutet, dass als erstes der Abschnitt von Süden her bis mittig der Zufahrten zu den Parzellen Nr. 272 und 306 erstellt wird.

Für die Ausführung der einzelnen Etappen kann es nötig sein, die Wasserleitung ausser Betrieb nehmen zu müssen und die angeschlossenen Liegenschaften prov. zu erschliessen. Diesbezüglich werden die Betroffenen jeweils direkt kontaktiert.

Je nach Bauetappe und Lage ihrer Liegenschaft kann das Zelgli entweder nur über die Hinterbächlistrasse oder die Weihermattstrasse befahren und begangen werden. Der Bauabschnitt selbst ist für den Durchgang gesperrt.

Die Verkehrsführung muss sporadisch dem Bauablauf angepasst werden. Es wird gebeten, diesbezüglich die entsprechenden Signalisationen und Anweisungen zu beachten. Die dafür zuständigen Ansprechpersonen sind oben aufgeführt und stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung. Während der Arbeitszeit grösstenteils vor Ort ist der Polier.

Alle am Bau Beteiligte danken Ihnen für das Verständnis und die Geduld im Zusammenhang mit der Infrastrukturbaustelle.

Brugg, 4. August 2022 / Ts

Die Bauleitung

Zuständig für die Baustelle:

Bauleitung

STEINMANN Ingenieure und Planer AG
Markus Tschann 056 441 16 16
079 713 41 78

Bauunternehmung

H. Graf AG
Nedzat Dilji
Polier 079 668 42 33
Bruno Stalder
Bauführung 056 633 44 53

Rohrlegearbeiten Wasser

Gebr. Meier AG
Alban Gjuraj
Bauführer 078 722 93 39

Elektrische Erschliessung

EOR Elektra Oberrohrdorf
André Meier
Präsident 056 496 60 21

Oberrohrdorf Zelgli

**Baustellenorganisation / Verkehrsführung ab dem
8. August 2022**

